



COMUNE DI ISEO

Provincia di Brescia

Piazza Garibaldi n. 10

Tel. 030/980161 • Fax. 030/981420 • P.IVA e C.F. : 00451300172

Sito web: www.comune.iseo.bs.it • e-mail: info@comune.iseo.bs.it.

Area Tecnica

OGGETTO: RESOCONTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI ISEO - CUP F12H18000350006 - CIG 80775247AB

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 162 del 10.09.2018 di approvazione del progetto definitivo esecutivo dei lavori di adeguamento antincendio della scuola secondaria di primo grado di Iseo, che prevedeva un costo complessivo pari ad € 113.000,00, di cui € 82.238,85 per lavori compresi oneri per la sicurezza e € 30.761,15 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Vista la determina a contrarre n. 671 del 18.11.2019 in cui si avviava la procedura di affidamento dei lavori in oggetto, per un importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso pari a € 80.238,85, ed € 2.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre alle somme a disposizione dell'Amministrazione;

Vista la determina n. 236 del 28.04.2020 in cui si aggiudicava definitivamente l'appalto dei lavori in oggetto alla ditta R.A. COSTRUZIONI SRL, che ha offerto lo sconto del 13,00% sull'importo posto a base d'asta, per un importo contrattuale di € € 69.807,80, oltre agli oneri per la sicurezza pari ad € 2.000,00 e all'IVA nella misura del 10%, per un importo complessivo pari ad € 78.988,58;

Vista la determina n. 622 del 22.10.2020 di approvazione della perizia di variante dei lavori sopra citati, che prevedeva un importo dei lavori aggiuntivi, al netto dello sconto contrattuale, pari ad € 10.314,13, compresi gli oneri per la sicurezza, oltre all'IVA nella misura del 10%, per un importo totale di € 90.334,12;

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione approvato con determina n. 204 del 12.04.2021 che certifica che i lavori sopra citati sono stati regolarmente eseguiti in conformità alle prescrizioni contrattuali;

Per quanto sopra

SI ATTESTA

Che la spesa effettivamente sostenuta al termine dell'esecuzione del contratto dei lavori in oggetto citati è pari a € 82.121,93 oltre IVA nella misura del 10%, per un totale di € 90.334,12, registrando un aumento contrattuale pari a € 10.314,13 oltre all'IVA nella misura del 10%. L'aumento dei costi non ha comportato l'aumento del costo complessivo dell'opera.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Arch. Nadia Bombardieri