



COMUNE DI ISEO

Provincia di Brescia

Piazza Garibaldi n. 10

Tel. 030/980161 • Fax. 030/981420 • P.IVA e C.F. : 00451300172

Sito web: www.comune.iseo.bs.it • e-mail: info@comune.iseo.bs.it.

Area Tecnica

OGGETTO: RESOCONTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA CAMPO / LARGO ZANARDELLI / PIAZZA GARIBALDI - CUP: F17H21004010002 - CIG: 88639288C7

Vista la determina a contrarre n. 568 del 06.08.2021 in cui si avviava la procedura di affidamento dei lavori in oggetto, per un importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso pari a € 72.329,89, € 2.116,91 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e opere aggiuntive facoltative previste nel capitolato speciale d'appalto (appendice 1 di € 11.413,13, appendice 2 di € 11.486,12), oltre alle somme a disposizione dell'Amministrazione;

Vista la determina n. 628 del 31.08.2021 in cui si aggiudicava l'appalto dei lavori in oggetto alla ditta FERRARI GIANLUCIO, che ha offerto lo sconto del 23,22% sull'importo posto a base d'asta, per un importo contrattuale al netto dello sconto, comprensivo delle opere aggiuntive previste nel capitolato speciale d'appalto, rideterminato in € 75.233,84, oltre agli oneri per la sicurezza pari ad € 2.116,91 e all'IVA nella misura del 22%, per un importo complessivo pari ad € 91.785,29;

Vista la determina n. 278 del 20.04.2022 di approvazione della prima variante suppletiva dei lavori precitati, per un importo al netto dello sconto contrattuale di € 4.396,05, compresi gli oneri per la sicurezza, oltre all'IVA nella misura del 4%, per un importo complessivo di € 96.357,18;

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione approvato con determina n. 374 del 23.05.2022 che certifica che i lavori sopra citati sono stati regolarmente eseguiti in conformità alle prescrizioni contrattuali;

Per quanto sopra

SI ATTESTA

Che la spesa effettivamente sostenuta al termine dell'esecuzione del contratto in oggetto e a seguito della rideterminazione dell'IVA per le lavorazioni finalizzate all'abbattimento delle barriere architettoniche è pari a € 79.629,89 oltre IVA in parte al 22% e in parte al 4%, per un totale di € 92.918,58, registrando un aumento contrattuale pari a € 1.133,29 IVA compresa. L'aumento dei costi non ha comportato l'aumento del costo complessivo dell'opera.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Arch. Nadia Bombardieri