



COMUNE DI ISEO

Provincia di Brescia

Piazza Garibaldi n. 10

Tel. 030/980161 • Fax. 030/981420 • P.IVA e C.F. : 00451300172

Sito web: www.comune.iseo.bs.it • e-mail: info@comune.iseo.bs.it.

Area Tecnica

OGGETTO: RESOCONTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DI ALCUNI TRATTI DI STRADE CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETONICHE ANNO 2021 - CUP: F17H21001530005 - CIG: 87742536A1

Vista la determina a contrarre n. 371 del 09.06.2021 in cui si avviava la procedura di affidamento dei lavori in oggetto, per un importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso pari a € 207.667,69, € 3.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre alle somme a disposizione dell'Amministrazione;

Vista la determina n. 544 del 31.07.2021 in cui si aggiudicava l'appalto dei lavori in oggetto alla ditta ART COSTRUZIONI SRL, che ha offerto lo sconto del 4,59% sull'importo posto a base d'asta, per un importo contrattuale al netto dello sconto rideterminato in € 198.135,74, oltre agli oneri per la sicurezza pari ad € 3.000,00 e all'IVA parte al 22% e parte al 4%, per un importo complessivo pari ad € 238.626,05;

Vista la determina n. 237 del 04.04.2022 di approvazione della prima variante modificativa dei lavori precitati che non ha comportato aumento dell'importo contrattuale;

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione approvato con determina n. 460 del 15.06.2022 che certifica che i lavori sopra citati sono stati regolarmente eseguiti in conformità alle prescrizioni contrattuali;

Per quanto sopra

SI ATTESTA

Che la spesa effettivamente sostenuta al termine dell'esecuzione del contratto in oggetto è pari a € 201.106,23 oltre IVA in parte al 22% e in parte al 4%, per un totale di € 238.621,14, registrando un'economia rispetto all'importo contrattuale di € 4,91, IVA compresa.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Arch. Nadia Bombardieri